

The generator generated no output current voltage to a defective KD detail coming from the supplier
Ta'minotchidan KD nuqson detal kelganligi sababli generator tok ishlab chiqarilmagan

настоящий момент

Contact Information / Контактные Данные:

Champion /
Ответственный:

Department / Отдел

Phone # / Тел.

e-mail address / почтовый адрес

Elmurodov R

998 79 220 00 17

qsd@uealtemator.com

Тошмирзаев М.

(+998-93) 410-26-61

muhammadjon.toshmirezayev@gmail.uz

Additional information / Дополнительная информация:

2 - Root Cause / Причина проблемы:

The generator generated no output current voltage to a defective KD detail coming from the supplier

Ta'minotchidan KD nuqson detal kelganligi sababli generator tok ishlab chiqarilmagan.

Генераторда юкори кучланиши содир бўлиш натижасида регуляторни bonding line да узилтиш ва IC чип схемасида куйиш содир бўлган

Field Technical
report / Рабочий
тех.отчет

№ : 2020 11 PT 002
2020 11 GN 0003

Date / Дата
продажи 05 11 2020

3 - Actions required / Требуемые действия

Responsible /
Ответственный

Due Date/ Срок

Status /
Статус

Model / Модель:

GSVEM

Vin #:

XWBUJF69ELA062924
XWBUJA69V/ELA128504

Engine:

N/A

Master/
Мастер

+PRTS#:

N/A

1) Таъминотчида нуксон регуляторлар ҳамда чора-тадбир хисоботини олиш.

2) Генератор йириг линиясидаги ОР#230 станциядаги Performance Tester ускунасига генераторда юкори кучланиши аниқлайдиган Diyu (%) ва Resistance(КΩ) тест курсаткичларини ўрнатиш.

3) Тайер махсулотлар омборидаги 2724 донна генераторлар ҳам ушбу тест курсаткичидан кайтадан тестдан ўтказиш.

4) Ишлаб чиқариш жараёнидаги хар битта генератор ушбу тест курсаткичидан тулик ўтказиш.

5) Барча операторларни холаги юзасидан ўқитиш ва тушунтириш ишларини олиб бориш.

10.11.2020

4 - Implementation / Внедрение:

Тегириш жараёнидаги хисоботни ёзма равишда олиб бориш йўлга қўйилган

Expected OK date, i.e. Breakpoint (BP-Vin # and/or Date) / Ожидаемая ОК Дата, т.е. Дата
улучшения и/или Vin№BP - Vin # / Vin№
улучшенияBP Date /
Дата улучшения

13.11.2020

5 - Validation / Проверка и подтверждение эффективности улучшения (Filled by responsible
dept. manager / Заполняется менеджером ответственного отдела):

Генераторларни барчасини 100% Performance Tester ускунасидан тестдан ўтказиш.

BP Validation after 3 month / Подтверждение даты улучшения после 3 месяцев (Filled by
Warranty and RDO dept. / Заполняется отделом Гарантии и РКП):

Resp./Ответственный

Section Head/Нач. сек.

Head of Dept. / Нач. отд.

Technical Director /
Технический директор

"Approved" / "Утверждено"

Name / Ф.И.О

Signature / Подпись

Date / Дата

С. Муртазоев



13.11.2020

И. Барноев



13.11.2020

Р. Элмуродов



13.11.2020

И. Барноев



13.11.2020

